

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCIERO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO MEIO
Extensão da Rede Trifásica, Rua Colonização - Loteamento comercial e Industrial Coxilha Vermelha

| ITEM | DESCRÍÇÃO | VALOR (R\$) | MÊS 1 | | MÊS 2 | | MÊS 3 | | MÊS 4 | | MÊS 5 | |
|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|-------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---|
| | | | AC % | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % |
| 1.0 | Abertura de Cavas (Detonação) | 5.000,00 | 11,483 | 100% | 5.000,00 | | | | | | | |
| 2.0 | Implantação de Postes | 16.000,00 | 36,745 | 100% | 16.000,00 | | | | | | | |
| 3.0 | Implantação de Estruturas e Ferragens | 3.798,15 | 8,723 | 100% | 3.798,15 | | | | | | | |
| 4.0 | Lançamento dos Condutores | 7.000,00 | 16,076 | 30% | 2.100,00 | 70% | 4.900,00 | | | | | |
| 5.0 | Instalação do Transformador | 11.350,00 | 26,066 | | | 100% | 11.350,00 | | | | | |
| 6.0 | Limpeza | 395,55 | 0,908 | 20% | 79,11 | 80% | 316,44 | | | | | |
| MENSAL | | 43.543,70 | 100,00 | 62,0% | 26.977,26 | 38,0% | 16.566,44 | | | | | |
| ACUMULADO | | | 100,00 | 62,0% | 26.977,26 | 100,0% | 43.543,70 | 100,0% | 43.543,70 | 100,0% | 43.543,70 | |

Data: 12 de junho de 2015