

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO MEIO**  
**Pavimentação Intertravada Rua Machado de Assis e 29 de Maio - Lot. Popular Bela Vista**

ITEM	Descrição	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
			AC %	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	3.790,12	0,904	50%	1.895,06	30%	1.137,04	10%	379,01	10%	379,01	
2.0	TERRAPLENAGEM	3.985,52	0,950	25%	996,38	25%	996,38	25%	996,38	20%	797,10	5%
3.0	PAVIMENTAÇÃO	219.410,15	52,308	5%	10.970,51	20%	43.882,03	25%	54.852,54	25%	54.852,54	25%
4.0	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	76.293,96	18,189	5%	3.814,70	20%	15.258,79	25%	19.073,49	25%	19.073,49	25%
5.0	DRENAGEM	111.116,60	26,491	5%	5.555,83	20%	22.223,32	25%	27.779,15	25%	27.779,15	25%
6.0	SINALIZAÇÃO	4.858,14	1,158	5%	242,91	20%	971,63	25%	1.214,54	25%	1.214,54	25%
<b>MENSAL</b>		<b>419.454,49</b>	<b>100,00</b>	5,6%	23.475,39	20,1%	84.469,19	24,9%	104.295,11	24,8%	104.095,83	24,6%
<b>ACUMULADO</b>			<b>100,00</b>	5,6%	23.475,39	25,7%	107.944,58	50,6%	212.239,69	75,4%	316.335,52	100,0%

Encargos Sociais Desonerados

Data: Setembro /2015

ART 7947825