

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO MEIO
CALÇADAS FORQUETA

ART nº 10816601

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
			AC %	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	INSTALAÇÃO DE OBRA	2.058,02	0,75	7%	144,00	17%	342,00	9%	186,00	67%	1.386,02
2.0	MICRODRENAGEM	103.422,28	37,57	27%	27.925,39	35%	35.705,52	36%	37.411,58	2%	2.379,79
3.0	PAVIMENTAÇÃO	165.138,94	59,99	24%	39.711,68	36%	59.568,81	25%	42.481,71	14%	23.376,74
4.0	INFRA-ESTRUTURA	4.639,71	1,69							100%	4.639,71
MENSAL		275.258,95	100,00	24,62%	67.781,07	34,74%	95.616,33	29,09%	80.079,29	11,55%	31.782,26
ACUMULADO			100,00	24,62%	67.781,07	59,36%	163.397,40	88,45%	243.476,69	100,00%	275.258,95

Data: 02 de julho de 2020



Klaus Werner Schnack
 Prefeito Municipal



Felipe Arend Prediger
 Engº Civil - CREA/RS 201636