

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO MEIO**  
**TIPO DE SERVIÇO: Construção da ampliação da Quadra Esportiva**

**ART nº 10003119**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
			AC %	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS INICIAIS/TERRAPLANAGEM	3.854,68	1,202	100%	3.854,68								
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	3.240,33	1,011	100%	3.240,33								
3.0	INFRAESTRUTURA	38.003,62	11,855	100%	38.003,62								
4.0	SUPRA-ESTRUTURA	64.811,51	20,217	25%	16.202,88	75%	48.608,63						
5.0	COBERTURA	18.281,01	5,703					100%	18.281,01				
6.0	ALVENARIA	14.565,25	4,544					100%	14.565,25				
7.0	ABERTURAS / VIDROS	39.133,97	12,208									100%	39.133,97
8.0	HIDROSSANITÁRIO	39.360,78	12,278	5%	1.960,73	5%	1.968,04	65%	25.584,51	10%	3.936,08	15%	5.904,12
9.0	ELÉTRICO	20.752,98	6,474	15%	3.113,65	10%	2.075,76	25%	5.188,25	20%	4.150,60	30%	6.225,89
10.0	REVESTIMENTO E PINTURA	78.568,32	24,509							85%	66.783,07	15%	11.785,24
MENSAL		320.572,45	100,00	20,71%	66.390,55	16,42%	52.638,00	19,85%	63.633,63	23,36%	74.885,72	19,66%	63.024,55
ACUMULADO			100,00	20,71%	66.390,55	37,13%	119.028,55	56,98%	182.662,18	80,34%	257.547,90	100,00%	320.572,45

**Encargos Sociais Desonerados**

*Data: 19 de fevereiro de 2019*

ART nº10003119

\_\_\_\_\_  
Klaus Werner Schnack  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Felipe Arend Prediger  
Eng° Civil - CREA/RS 201636