

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ART nº 9940778

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO MEIO

TIPO DE SERVIÇO: Construção da ampliação do CRAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1			MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
			AC %	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS INICIAIS/TERRAPLANAGEM	1.688,97	0,618	100%	1.688,97								
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	1.280,37	0,468	100%	1280,37								
3.0	INFRAESTRUTURA	69.909,75	25,571	35,00%	24468,4125	65%	45.441,34						
4.0	SUPRA-ESTRUTURA	39.794,03	14,555			20%	7.958,81	80%	31.835,22				
5.0	COBERTURA	29.808,80	10,903					60%	17.885,28	40%	11.923,52		
6.0	ALVENARIA	20.031,79	7,327							100%	20.031,79		
7.0	ABERTURAS / VIDROS	19.304,40	7,061									100%	19.304,40
8.0	HIDROSSANITÁRIO	21.189,43	7,750			5%	1.059,47	5%	1.059,47	70%	14.832,60	20%	4.237,89
9.0	ELÉTRICO	11.870,04	4,342			15%	1.780,51	10%	1.187,00	35%	4.154,51	40%	4.748,02
10.0	REVESTIMENTO E PINTURA	58.519,00	21,404							50%	29.259,50	50%	29.259,50
MENSAL		273.396,58	100,00	10,04%	27.437,75	20,57%	56.240,13	19,01%	51.966,97	29,34%	80.201,92	21,05%	57.549,81
ACUMULADO			100,00			20,6%	83.677,88	39,6%	135.644,85	68,9%	215.846,77	100,0%	273.396,58

Encargos Sociais Desonerados

Data: 08 de Outubro de 2018

ART nº 9940778

KLAUS WERNER SCHNACK
Prefeito Municipal

Felipe Arend Prediger
Engº Civil - CREA/RS 201636
