



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO								
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO MEIO								
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DIVERSAS RUAS								
LOCAL: DIVERSAS RUAS (Rua Gustavo Wenandts, Rua General Daltro Filho e Avenida Presidente Vargas) -ARROIO DO MEIO - RS								
EXTENÇÃO:1.625,77 METROS								
ÁREA TOTAL: 12.417,30 m² PISTA + 96,00 m² ENCAIXES								
ÍTEM	FASE	QTDE. ORÇADA	VALOR ORÇADO ( R\$ )	INCID. ( % )	REALIZAÇÃO MENSAL			
					1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1.	INSTALAÇÃO DE OBRA							
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1,00	R\$ 2.654,08	0,68%	R\$ 1.327,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.327,04
1.2	IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA	2,50	R\$ 978,48	0,25%	R\$ 978,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DO PROJETO	12.513,30	R\$ 5.756,12	1,48%	R\$ 1.918,71	R\$ 1.918,71	R\$ 1.918,70	R\$ -
	TOTAL		R\$ 9.388,68	2,42%	R\$ 4.224,23	R\$ 1.918,71	R\$ 1.918,70	R\$ 1.327,04
2.	CAPA DE ROLAMENTO (FAIXA "B") e = 3,0 cm							
2.1	PINTURA LIGAÇÃO RR - 2C- inclusive asfalto	12.513,30	R\$ 23.775,27	6,12%	R\$ -	R\$ 11.887,64	R\$ 11.887,64	R\$ -
2.2	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE SOBRE BASE GRANULAR (e=3cm) - (De	375,40	R\$ 316.785,04	81,49%	R\$ -	R\$ 158.392,52	R\$ 158.392,52	R\$ -
2.4	TRANSPORTE MASSA ASFÁLTICA DMT 26,00 km	375,40	R\$ 12.504,59	3,22%	R\$ -	R\$ 6.252,30	R\$ 6.252,29	R\$ -
	TOTAL		R\$ 363.814,23	93,59%	R\$ -	R\$ 176.532,46	R\$ 176.532,45	R\$ -
3.	SINALIZAÇÃO							
3.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							
4.1.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EIXO CONTÍNUA (L=12cm)	19,47	R\$ 423,08	0,11%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 423,08
4.1.2	PINTURA MEIO-FIO (CAIADO BRANCO)	811,39	R\$ 2.961,58	0,76%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.961,58
4.1.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - áreas especiais	369,60	R\$ 12.141,36	3,12%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.141,36
	TOTAL		R\$ 15.526,02	3,99%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.526,02
	TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO:		R\$ 388.728,93	100,00%	R\$ 4.224,23	R\$ 178.451,17	R\$ 178.451,15	R\$ 16.853,06