



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO																
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO MEIO																
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DIVERSAS RUAS																
LOCAL: RUAS ALAGOAS, DONA RITA E ESPERANÇA -ARROIO DO MEIO - RS																
EXTENÇÃO: 2.962,16 METROS																
ÁREA TOTAL: 27.220,13 m² PISTA + 10.986,37 m² CALÇADAS																
ÍTEM	FASE	QTDE.	VALOR ORÇADO	INCID.	REALIZAÇÃO MENSAL											
		ORÇADA	(R\$)	(%)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
1.	INSTALAÇÃO DE OBRA															
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	3,00	R\$ 17.021,81	0,30%	R\$ 5.856,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.856,83	R\$ 2.654,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.654,08
1.2	IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA	7,50	R\$ 3.216,99	0,06%	R\$ 1.955,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 977,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DO PROJETO	31.745,04	R\$ 14.920,16	0,26%	R\$ 1.958,80	R\$ 1.958,80	R\$ 1.958,80	R\$ 1.958,80	R\$ 1.958,80	R\$ 1.958,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 633,12	R\$ 633,12	R\$ 633,12	R\$ 633,12
	TOTAL		R\$ 35.158,96	0,62%	R\$ 9.771,33	R\$ 1.958,80	R\$ 1.958,80	R\$ 1.958,80	R\$ 1.958,80	R\$ 1.958,80	R\$ -	R\$ 5.856,83	R\$ 4.265,04	R\$ 633,12	R\$ 633,12	R\$ 3.287,19
2.	SERVIÇOS INICIAIS (CONTRAPARTIDA)															
2.1	DEMOLIÇÃO ALVENARIA PEDRA - CAIXAS DE DRENAGEM	0,90	R\$ 105,60	0,00%	R\$ 70,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO EM CONCRETO - SEM APROVEITAMENTO	93,00	R\$ 2.103,66	0,04%	R\$ 1.402,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 701,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	TRANSPORTE BOTA-FORA DMT VARIÁVEL	0,90	R\$ 2,19	0,00%	R\$ 1,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	TOTAL		R\$ 2.211,45	0,04%	R\$ 1.474,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 737,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.	TERRAPLENAGEM															
3.1	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO C/D<30cm E LIMPEZA ÁREAS	31.745,04	R\$ 10.475,87	0,18%	R\$ 8.618,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.857,14	R\$ -	R\$ -
3.2	DESTOCAMENTO ÁRVORES C/ D>30cm	15,00	R\$ 1.101,90	0,02%	R\$ 1.028,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 73,46	R\$ -	R\$ -
3.3	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1ª CATEGORIA C/ESCAVADEIRA 20	4.486,44	R\$ 24.495,97	0,43%	R\$ -	R\$ 2.832,61	R\$ 12.274,65	R\$ 3.776,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.611,90	R\$ -	R\$ -
3.4	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 2ª CATEGORIA C/ESCAVADEIRA 20	3.179,84	R\$ 20.764,36	0,37%	R\$ -	R\$ 2.233,75	R\$ 9.679,59	R\$ 2.978,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.872,69	R\$ -	R\$ -
3.5	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 3ª CATEGORIA C/ESCAVADEIRA 20	2.555,42	R\$ 55.478,17	0,98%	R\$ -	R\$ 6.229,82	R\$ 26.995,87	R\$ 8.306,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.946,07	R\$ -	R\$ -
3.6	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1ª E 2ª CATEGORIA - JAZIDA	2.409,17	R\$ 8.094,82	0,14%	R\$ -	R\$ 870,92	R\$ 3.773,97	R\$ 1.161,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.7	TRANSPORTE BOTA-FORA DMT VARIÁVEL	2.256,06	R\$ 8.776,08	0,15%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.168,06	R\$ -	R\$ -
3.8	TRANSPORTE MATERIAL DE JAZIDA DMT VARIÁVEL	2.409,17	R\$ 26.509,96	0,47%	R\$ -	R\$ 7.099,87	R\$ 30.766,09	R\$ 9.466,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.9	ESPALHAMENTO DE BOTA FORA	2.256,06	R\$ 3.338,97	0,06%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.338,97	R\$ -	R\$ -
3.10	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% P.N.	10.497,98	R\$ 30.864,06	0,54%	R\$ -	R\$ 4.491,38	R\$ 19.462,64	R\$ 5.988,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 921,54	R\$ -	R\$ -
3.11	EXECUÇÃO ATERROS - ROCHA OU MISTO - exclusive material e transporte	2.409,17	R\$ 5.348,36	0,09%	R\$ -	R\$ 802,25	R\$ 3.476,43	R\$ 1.069,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.12	REGULARIZAÇÃO SUBLEITO	31.745,04	R\$ 51.109,51	0,90%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.481,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.722,92	R\$ -	R\$ -
	TOTAL		R\$ 246.358,03	4,35%	R\$ 9.647,17	R\$ 24.560,59	R\$ 106.429,23	R\$ 32.747,45	R\$ 40.481,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.512,75	R\$ -	R\$ -
4.	MICRODRENAGEM															
4.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 1ª CATEGORIA	4.163,74	R\$ 70.866,86	1,25%	R\$ 17.171,63	R\$ 28.619,39	R\$ 11.447,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.628,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 2ª CATEGORIA	3.643,27	R\$ 84.815,32	1,50%	R\$ 20.551,47	R\$ 34.252,45	R\$ 13.700,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.310,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.3	ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 3ª CATEGORIA	2.602,35	R\$ 286.258,50	5,05%	R\$ 69.362,70	R\$ 115.604,50	R\$ 46.241,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.049,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.4	LASTRO BRITA P/BUEIROS(e=10cm) - inclusive transporte	485,00	R\$ 19.652,20	0,35%	R\$ 4.539,66	R\$ 7.566,10	R\$ 3.026,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.520,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.5	LASTRO CONCRETO MAGRO P/BUEIROS(e=20 cm) - inclusive transporte	50,94	R\$ 16.864,19	0,30%	R\$ 5.059,26	R\$ 8.432,10	R\$ 3.372,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.6	PEDRA JOGADA - inclusive transporte	35,68	R\$ 2.430,88	0,04%	R\$ 729,26	R\$ 1.215,44	R\$ 486,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.7	TUBO DE CONCRETO DIÂMETRO DE 400 MM PS1 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	3.496,68	R\$ 349.877,80	6,18%	R\$ 67.872,84	R\$ 113.121,40	R\$ 45.248,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 87.254,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.8	TUBO DE CONCRETO DIÂMETRO DE 400 MM PA1 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	442,00	R\$ 53.389,18	0,94%	R\$ 9.958,57	R\$ 16.597,62	R\$ 6.639,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.098,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO																
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO MEIO																
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DIVERSAS RUAS																
LOCAL: RUAS ALAGOAS, DONA RITA E ESPERANÇA -ARROIO DO MEIO - RS																
EXTENÇÃO: 2.962,16 METROS																
ÁREA TOTAL: 27.220,13 m² PISTA + 10.986,37 m² CALÇADAS																
ÍTEM	FASE	QTDE.	VALOR ORÇADO	INCID.	REALIZAÇÃO MENSAL											
		ORÇADA			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
4.9	TUBO DE CONCRETO DIÂMETRO DE 600 MM PA1 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (BSTC D=0,60m)	662,00	R\$ 130.023,42	2,29%	R\$ 44.111,05	R\$ 73.518,41	R\$ 29.407,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.10	TUBO DE CONCRETO DIÂMETRO DE 800 MM PA1 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (BSTC D=0,80m)	78,00	R\$ 23.006,88	0,41%	R\$ 7.885,57	R\$ 13.142,61	R\$ 5.257,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.11	TUBO DE CONCRETO DIÂMETRO DE 1000 MM PA1 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (BSTC D=1,00m)	125,00	R\$ 49.855,00	0,88%	R\$ 17.136,75	R\$ 28.561,25	R\$ 11.424,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.12	BDCC 3000x2500MM	19,00	R\$ 139.460,76	2,46%	R\$ 57.162,17	R\$ 95.270,28	R\$ 38.108,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.13	BOCA BDCC 3000x2500MM	2,00	R\$ 27.964,98	0,49%	R\$ 10.113,71	R\$ 16.856,19	R\$ 6.742,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.14	BOCA BSTC D=0,60m	6,00	R\$ 6.053,58	0,11%	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.053,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.15	BOCA BSTC D=0,80m	1,00	R\$ 1.657,33	0,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.657,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.16	BOCA BSTC D=1,00m	2,00	R\$ 4.800,54	0,08%	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.800,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.17	REATERRO VALAS BUEIROS MATERIAL LOCAL	4.070,72	R\$ 98.104,36	1,73%	R\$ 23.642,18	R\$ 39.403,63	R\$ 15.761,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.297,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.18	REATERRO VALAS BUEIROS MATERIAL SELECIONADO - inclusive transporte	4.544,63	R\$ 151.427,06	2,67%	R\$ 32.581,22	R\$ 54.302,03	R\$ 21.720,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.461,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.19	ESPALHAMENTO DE BOTA FORA DMT VARIÁVEL	5.863,26	R\$ 8.677,62	0,15%	R\$ 2.070,01	R\$ 3.450,02	R\$ 1.380,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.777,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.20	TRANSPORTE DE MATERIAL (bota-fora) DMT VARIÁVEL	5.863,26	R\$ 39.375,59	0,69%	R\$ 20.994,59	R\$ 34.990,99	R\$ 13.996,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.618,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.21	CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA E = 20 cm, TAMPA CONCRETO, HMÁX = 1,60 METROS	8,00	R\$ 9.084,96	0,16%	R\$ 681,37	R\$ 1.135,62	R\$ 454,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.813,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.22	CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA E = 20 cm, TAMPA CONCRETO, HMÁX = 2,50 METROS	85,00	R\$ 119.846,60	2,12%	R\$ 25.802,27	R\$ 43.003,78	R\$ 17.201,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.839,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.23	CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,30X1,30M, PAREDE DE ALVENARIA E = 20 cm, TAMPA CONCRETO, HMÁX = 2,50 METROS	11,00	R\$ 19.050,24	0,34%	R\$ 7.793,28	R\$ 12.988,80	R\$ 5.195,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.24	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM, PAREDE DE ALVENARIA E = 20 cm, TAMPA DE CONCRETO, DIÂMETRO 400MM	6,00	R\$ 7.179,84	0,13%	R\$ 1.435,97	R\$ 2.393,28	R\$ 957,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.393,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.25	CONCRETO fck=20 MPa - inclusive transporte - PARA ASSENTAMENTO DA BOCA DE GALERIA E REFORÇO	22,80	R\$ 8.745,62	0,15%	R\$ 2.623,69	R\$ 4.372,81	R\$ 1.749,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.26	AÇO CA-50 - fornecimento, dobra, colocação - inclusive transporte	1.479,52	R\$ 12.487,15	0,22%	R\$ 3.746,15	R\$ 6.243,58	R\$ 2.497,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.27	FORMAS DE MADEIRA - fornecimento, montagem, colocação - inclusive transporte	40,36	R\$ 1.648,30	0,03%	R\$ 494,49	R\$ 824,15	R\$ 329,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	TOTAL		R\$ 1.742.604,76	30,76%	R\$ 453.519,83	R\$ 755.866,39	R\$ 314.858,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 324.062,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.	PAVIMENTAÇÃO															
5.1	SUB-BASE RACHÃO,ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO (e=18 cm) - exclusive transporte	4.898,08	R\$ 433.186,20	7,65%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 163.742,50	R\$ 163.742,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.601,45	R\$ 45.601,45	R\$ -
5.2	BASE BRITA GRADUADA (e=18cm)- exclusive transporte	4.870,59	R\$ 468.014,99	8,26%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 205.666,55	R\$ 205.666,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.174,84	R\$ 57.174,84	R\$ -
5.3	TRANSPORTE BRITA BASE OU SUB-BASE DMT VARIÁVEL	9.768,65	R\$ 275.361,63	4,86%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 138.379,96	R\$ 138.379,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.024,03	R\$ 50.024,03	R\$ -
5.4	MEIO-FIO CONCRETO PRÉ-MOLDADO - MFC05 (100x12x9x30)	5.644,68	R\$ 259.937,51	4,59%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 92.581,13	R\$ 92.581,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.207,30	R\$ 24.207,30	R\$ -
5.5	PINTURA MEIO-FIO (CAIADO BRANCO)	1.524,06	R\$ 6.050,52	0,11%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.276,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.118,29
5.6	IMPRIMAÇÃO CM - 30- inclusive asfalto	26.906,45	R\$ 206.103,42	3,64%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 109.310,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.333,63	R\$ -	R\$ -
5.7	PINTURA LIGAÇÃO RR - 2C- inclusive asfalto	27.271,92	R\$ 61.089,10	1,08%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.399,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.144,22	R\$ -
5.8	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE SOBRE BASE GRANULAR (e=4cm) - (Dens. 2,4 t/m³) - inclusive asfalto	1.088,80	R\$ 995.642,28	17,57%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 638.972,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 190.867,73	R\$ -
5.9	REPERFILAGEM BETUMINOSO USINADO QUENTE SOBRE BLOCOS (e=2cm) - (Dens. 2,4 t/m³) - inclusive asfalto	3,49	R\$ 3.191,40	0,06%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.659,94	R\$ -
5.10	FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO (e = 4cm) - inclusive transporte	410,00	R\$ 2.570,70	0,05%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.570,70	R\$ -
5.11	TRANSPORTE MASSA ASFÁLTICA DMT VARIÁVEL	1.092,29	R\$ 35.094,57	0,62%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.262,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.553,80	R\$ -
	TOTAL		R\$ 2.746.242,32	48,47%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 507.789,01	R\$ 709.680,99	R\$ 795.215,40	R\$ 4.276,88	R\$ -	R\$ 207.341,25	R\$ 396.804,01	R\$ 1.118,29



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO																
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO MEIO																
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DIVERSAS RUAS																
LOCAL: RUAS ALAGOAS, DONA RITA E ESPERANÇA -ARROIO DO MEIO - RS																
EXTENÇÃO: 2.962,16 METROS																
ÁREA TOTAL: 27.220,13 m² PISTA + 10.986,37 m² CALÇADAS																
ÍTEM	FASE	QTDE.	VALOR ORÇADO	INCID.	REALIZAÇÃO MENSAL											
		ORÇADA	(R\$)	(%)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
6.	SINALIZAÇÃO															
6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL															
6.1.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EIXO CONTÍNUA (L=12cm)	35,55	R\$ 643,10	0,01%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 502,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 140,38
6.1.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - BORDOS (L=15cm)	1.633,29	R\$ 29.546,22	0,52%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.395,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.150,78
6.1.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - áreas especiais	478,80	R\$ 13.090,39	0,23%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.842,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.247,99
6.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL															
6.2.1	PLACA QUADRADA TODA REFL. TIPO II-A - L=0,50m - (PASSAGEM DE PEDESTRE)	10,00	R\$ 3.780,80	0,07%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.024,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 756,16
6.2.2	PLACA REDONDA TODA REFL. TIPO II-A - D=0,50m - (R- 1 PARADA OBRIGATÓRIA)	6,00	R\$ 2.268,48	0,04%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.606,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 661,64
6.2.3	SUPORTE METÁLICO D=2" PAREDE 2mm - 3,5m GALVANIZADO A FOGO	64,00	R\$ 17.334,40	0,31%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.271,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.062,75
	TOTAL		R\$ 66.663,39	1,18%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.643,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.019,70
7.	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES															
7.1	PAVIMENTAÇÃO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO moldado "IN LOCO" fck=15 MPa (ESP=6cm), USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO, COM LASTRO BRITA m² (ESP=5cm) - inclusive transporte	10.986,37	R\$ 801.565,56	14,15%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 236.606,27	R\$ 236.606,27	R\$ 118.303,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 159.952,03
7.2	RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES	70,00	R\$ 25.004,00	0,44%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.554,11	R\$ 9.554,11	R\$ 4.777,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.077,12
	TOTAL		R\$ 826.569,56	14,59%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 246.160,38	R\$ 246.160,38	R\$ 123.080,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 167.029,15
	TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO:		R\$ 5.665.808,47	100,00%	R\$ 474.412,64	R\$ 782.385,78	R\$ 423.246,03	R\$ 34.706,26	R\$ 550.229,70	R\$ 957.800,17	R\$ 1.041.375,78	R\$ 184.857,59	R\$ 329.064,56	R\$ 262.487,11	R\$ 397.437,12	R\$ 186.454,33