

## PLANO DE TRABALHO – CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

### 1) – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE).

| META                               | ETAPA                    | FASE                    | ESPECIFICAÇÃO<br>ITENS DE CUSTO                                                                                                                | INDICADOR<br>FISICO |                      | DURAÇÃO                              |                                      |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                    |                          |                         |                                                                                                                                                | Unid.               | Quant.               | Início                               | Termino                              |
| 01 – ANO 2021 – 2022 - 7.660,00 Km | 01 Etapa Inicial         | Fase Administrativa 01  | Abertura do Processo Licitatório e trâmites Legais<br>Termo de Início                                                                          | Dias                | 60                   | APDOE                                | 60 dias                              |
|                                    | 02 Execução da Obra      | Fase 01 Infraestrutura  | Mobilização<br>Serviços Preliminares<br>Terraplanagem<br>Drenagem e OAC                                                                        | Obra 22,62%         | 17,68%<br>4,94%      | Mês 01<br>Mês 01<br>Mês 01<br>Mês 02 | Mês 01<br>Mês 01<br>Mês 09<br>Mês 11 |
|                                    |                          | Fase 02 Supra Estrutura | Pavimentação –<br>Reforço Subleito<br>Pavimentação<br>Aplicação de Base e<br>imprimação<br>Execução da Capa<br>Asfáltica<br>Material asfáltico | Obra 73,73%         | 50,86%<br><br>22,88% | Mês 04<br>Mês 04<br>Mês 04           | Mês 11<br>Mês 11<br>Mês 11           |
|                                    |                          |                         | Sinalização<br>Horizontal e vertical<br>Desmobilização                                                                                         | Obra 3,64%          | 2,04%<br>1,60%       | Mês 11                               | Mês 12                               |
|                                    | 03 Finalização e Ajustes | Fase 03 Sinalização     | Termo de Conclusão e recebimento<br>Ajustes Documentais (Negativas, recebimento e inauguração)                                                 | Dias                | 60                   | Após Termo de recebimento            | 60 dias                              |
|                                    |                          | Fase Administrativa 02  |                                                                                                                                                |                     |                      |                                      |                                      |

### 2) – PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)

| NATUREZA DA DESPESA |                             | TOTAL                    | CONCEDENTE              | PROPONENTE               |
|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| CÓDIGO              | ESPECIFICAÇÃO               |                          |                         |                          |
|                     | Execução de 7,660 Km VRS482 | R\$ 13.494.142,23        | R\$ 3.270.000,00        | R\$ 10.224.142,23        |
| TOTAL               |                             | <b>R\$ 13.494.142,23</b> | <b>R\$ 3.270.000,00</b> | <b>R\$ 10.224.142,23</b> |

### 3) – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00) (CONCEDENTE E PROPONENTE)

Os desembolsos serão realizados em **12 PARCELAS.**

### **3.1 – CONCEDENTE**

| <b>MÊS</b>   | <b>META 01</b>    | <b>META 02</b>      | <b>META 03</b>    | <b>META 04</b>    | <b>META 05</b>   | <b>META 06</b>   | <b>TOTAL</b>        |
|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1            | 57.826,90         | 0,0                 | 0,0               | 0,0               | 0,0              | 4.361,03         | <b>62.187,93</b>    |
| 2            | 57.826,90         | 0,0                 | 0,0               | 8.083,41          | 0,0              | 4.361,03         | <b>70.271,34</b>    |
| 3            | 57.826,90         | 0,0                 | 0,0               | 16.166,82         | 0,0              | 4.361,03         | <b>78.354,75</b>    |
| 4            | 57.826,90         | 83.150,18           | 37.393,48         | 16.166,82         | 0,0              | 4.361,03         | <b>198.898,41</b>   |
| 5            | 57.826,90         | 83.150,18           | 37.393,48         | 24.250,23         | 0,0              | 4.361,03         | <b>206.981,82</b>   |
| 6            | 57.826,90         | 249.450,53          | 112.180,45        | 24.250,23         | 0,0              | 4.361,03         | <b>448.069,14</b>   |
| 7            | 86.740,34         | 249.450,53          | 112.180,45        | 16.166,82         | 0,0              | 4.361,03         | <b>468.899,17</b>   |
| 8            | 86.740,34         | 249.450,53          | 112.180,45        | 16.166,82         | 0,0              | 4.361,03         | <b>468.899,17</b>   |
| 9            | 57.826,90         | 249.450,53          | 112.180,45        | 16.166,82         | 0,0              | 4.361,03         | <b>439.985,73</b>   |
| 10           | 0,0               | 249.450,53          | 112.180,45        | 16.166,82         | 0,0              | 4.361,03         | <b>382.158,83</b>   |
| 11           | 0,0               | 249.450,53          | 112.180,45        | 8.083,41          | 16.709,10        | 4.361,03         | <b>390.784,52</b>   |
| 12           | 0,0               | 0,0                 | 0,0               | 0,00              | 50.127,29        | 4.361,03         | <b>54.488,32</b>    |
| <b>TOTAL</b> | <b>578.268,95</b> | <b>1.663.003,51</b> | <b>747.869,69</b> | <b>161.668,21</b> | <b>66.836,38</b> | <b>52.353,26</b> | <b>3.270.000,00</b> |

### **3.2 - PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)**

| <b>MÊS</b>   | <b>META 01</b>      | <b>META 02</b>      | <b>META 03</b>      | <b>META 04</b>    | <b>META 05</b>    | <b>META 06</b>    | <b>TOTAL</b>         |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1            | 180.804,40          | 0,0                 | 0,0                 | 0,0               | 0,0               | 13.635,40         | <b>194.439,80</b>    |
| 2            | 180.804,40          | 0,0                 | 0,0                 | 25.273,99         | 0,0               | 13.635,40         | <b>219.713,79</b>    |
| 3            | 180.804,40          | 0,0                 | 0,0                 | 50.547,98         | 0,0               | 13.635,40         | <b>244.987,78</b>    |
| 4            | 180.804,40          | 259.981,41          | 116.916,30          | 50.547,98         | 0,0               | 13.635,40         | <b>621.885,50</b>    |
| 5            | 180.804,40          | 259.981,41          | 116.916,30          | 75.821,97         | 0,0               | 13.635,40         | <b>647.159,48</b>    |
| 6            | 180.804,40          | 779.944,24          | 350.748,90          | 75.821,97         | 0,0               | 13.635,40         | <b>1.400.954,91</b>  |
| 7            | 271.206,61          | 779.944,24          | 350.748,90          | 50.547,98         | 0,0               | 13.635,40         | <b>1.466.083,12</b>  |
| 8            | 271.206,61          | 779.944,24          | 350.748,90          | 50.547,98         | 0,0               | 13.635,40         | <b>1.466.083,12</b>  |
| 9            | 180.804,40          | 779.944,24          | 350.748,90          | 50.547,98         | 0,0               | 13.635,40         | <b>1.375.680,92</b>  |
| 10           | 0,0                 | 779.944,24          | 350.748,90          | 50.547,98         | 0,0               | 13.635,40         | <b>1.194.876,52</b>  |
| 11           | 0,0                 | 779.944,24          | 350.748,90          | 25.273,99         | 52.243,48         | 13.635,40         | <b>1.221.846,00</b>  |
| 12           | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,00              | 156.730,43        | 13.635,40         | <b>170.365,83</b>    |
| <b>TOTAL</b> | <b>1.808.044,04</b> | <b>5.199.628,25</b> | <b>2.338.326,02</b> | <b>505.479,78</b> | <b>208.973,90</b> | <b>163.690,26</b> | <b>10.224.142,23</b> |

**Arroio do Meio/RS 07 de dezembro de 2021**

**Aldir De Bona**  
**CREA RS 183518**