



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO								
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO MEIO								
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS - Rua Olmiro Lansing								
LOCAL: RUA OLMIRO LANSING -ARROIO DO MEIO - RS								
EXTENÇÃO: 734,20 METROS								
ÁREA TOTAL:6.064,87 m² PISTA								
ÍTEM	FASE	QTDE.	VALOR ORÇADO	INCID.	REALIZAÇÃO MENSAL			
		ORÇADA	(R\$)	(%)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1.	INSTALAÇÃO DE OBRA							
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DO PROJETO	1.316,00	R\$ 1.710,80	0,19%	R\$ 427,70	R\$ 427,70	R\$ 427,70	R\$ 427,70
	TOTAL		R\$ 1.710,80	0,19%	R\$ 427,70	R\$ 427,70	R\$ 427,70	R\$ 427,70
2.	TERRAPLENAGEM							
2.1	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO C/D<30cm E LIMPEZA ÁREAS	6.607,80	R\$ 2.444,89	0,27%	R\$ 2.444,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1ª CATEGORIA C/ESCAVADEIRA 20	212,38	R\$ 1.274,28	0,14%	R\$ 1.274,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 2ª CATEGORIA C/ESCAVADEIRA 20	495,56	R\$ 3.553,17	0,39%	R\$ 3.553,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 3ª CATEGORIA C/ESCAVADEIRA 20	707,94	R\$ 16.877,29	1,87%	R\$ 16.877,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	TRANSPORTE BOTA-FORA DMT 3,0 KM	980,50	R\$ 3.549,41	0,39%	R\$ 3.549,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	ESPALHAMENTO DE BOTA FORA	980,50	R\$ 1.588,41	0,18%	R\$ 1.588,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% P.N.	435,38	R\$ 1.406,28	0,16%	R\$ -	R\$ 1.406,28	R\$ -	R\$ -
2.8	REGULARIZAÇÃO SUBLEITO	6.607,80	R\$ 9.779,54	1,08%	R\$ -	R\$ 9.779,54	R\$ -	R\$ -
	TOTAL		R\$ 40.473,26	4,48%	R\$ 29.287,44	R\$ 11.185,82	R\$ -	R\$ -
3.	MICRODRENAGEM							
3.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 1ª CATEGORIA	687,58	R\$ 12.850,87	1,42%	R\$ 4.283,62	R\$ 4.283,62	R\$ 4.283,62	R\$ -
3.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 2ª CATEGORIA	601,63	R\$ 15.377,66	1,70%	R\$ 5.125,89	R\$ 5.125,89	R\$ 5.125,89	R\$ -
3.3	ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 3ª CATEGORIA	429,74	R\$ 52.402,50	5,80%	R\$ 17.467,50	R\$ 17.467,50	R\$ 17.467,50	R\$ -
3.4	LASTRO BRITA P/BUEIROS(e=10cm) - inclusive transporte	150,55	R\$ 6.697,97	0,74%	R\$ 2.232,66	R\$ 2.232,66	R\$ 2.232,66	R\$ -
3.5	TUBO DE CONCRETO DIÂMETRO DE 300 MM PS1 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	660,00	R\$ 46.318,80	5,12%	R\$ 15.439,60	R\$ 15.439,60	R\$ 15.439,60	R\$ -
3.6	TUBO DE CONCRETO DIÂMETRO DE 400 MM PS1 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	657,00	R\$ 60.082,65	6,65%	R\$ 20.027,55	R\$ 20.027,55	R\$ 20.027,55	R\$ -
3.7	TUBO DE CONCRETO DIÂMETRO DE 400 MM PA1 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	101,00	R\$ 11.149,39	1,23%	R\$ 3.716,46	R\$ 3.716,46	R\$ 3.716,46	R\$ -
3.8	TUBO DE CONCRETO DIÂMETRO DE 600 MM PA1 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (BSTC D=0,60m)	98,00	R\$ 17.591,00	1,95%	R\$ 5.863,67	R\$ 5.863,67	R\$ 5.863,67	R\$ -
3.9	TUBO DE CONCRETO DIÂMETRO DE 800 MM PA1 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (BSTC D=0,80m)	71,00	R\$ 19.138,76	2,12%	R\$ 6.379,59	R\$ 6.379,59	R\$ 6.379,59	R\$ -
3.10	REATERRO VALAS BUEIROS MATERIAL LOCAL	687,58	R\$ 18.193,37	2,01%	R\$ 6.064,46	R\$ 6.064,46	R\$ 6.064,46	R\$ -
3.11	REATERRO VALAS BUEIROS MATERIAL SELECIONADO - inclusive transporte DMT 9,0 km	672,87	R\$ 22.278,73	2,46%	R\$ 7.426,24	R\$ 7.426,24	R\$ 7.426,24	R\$ -
3.12	ESPALHAMENTO DE BOTA FORA	1.031,37	R\$ 1.670,82	0,18%	R\$ 556,94	R\$ 556,94	R\$ 556,94	R\$ -
3.13	TRANSPORTE DE MATERIAL (bota-fora) - 3,0 km	1.031,37	R\$ 3.733,56	0,41%	R\$ 1.244,52	R\$ 1.244,52	R\$ 1.244,52	R\$ -
3.14	BOCA-DE-LOBO SIMPLES COM GRELHA DE FERRO , HMÁX = 1,00 METROS	29,00	R\$ 26.578,21	2,94%	R\$ 8.859,40	R\$ 8.859,40	R\$ 8.859,40	R\$ -
3.15	CAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM , TAMPA CONCRETO, HMÁX = 1,50 METROS D= 0,30/0,40m	30,00	R\$ 18.038,70	2,00%	R\$ 6.012,90	R\$ 6.012,90	R\$ 6.012,90	R\$ -
3.16	CAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM , TAMPA CONCRETO, HMÁX = 1,50 METROS D= 0,60m	6,00	R\$ 4.051,80	0,45%	R\$ 1.350,60	R\$ 1.350,60	R\$ 1.350,60	R\$ -
3.17	CAIXA LIGAÇÃO E PASSAGEM , TAMPA CONCRETO, HMÁX = 1,50 METROS D= 0,80m	3,00	R\$ 2.311,62	0,26%	R\$ 770,54	R\$ 770,54	R\$ 770,54	R\$ -
	TOTAL		R\$ 338.466,40	37,44%	R\$ 112.822,13	R\$ 112.822,13	R\$ 112.822,13	R\$ -
4.	PAVIMENTAÇÃO							
4.1	MEIO-FIO CONCRETO PRÉ-MOLDADO - MFC05 (100x13x15x30) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	1.422,00	R\$ 59.837,76	6,62%	R\$ 14.959,44	R\$ 14.959,44	R\$ 14.959,44	R\$ 14.959,44
4.2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS REGULARES DE BASALTO COM COLCHÃO DE AREIA (e=10 cm) - inclusive material e transporte	6.064,87	R\$ 463.477,37	51,27%	R\$ 115.869,34	R\$ 115.869,34	R\$ 115.869,34	R\$ 115.869,34
	TOTAL		R\$ 523.315,13	57,89%	R\$ 130.828,78	R\$ 130.828,78	R\$ 130.828,78	R\$ 130.828,78
	TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO:		R\$ 903.965,59	100,00%	R\$ 273.366,06	R\$ 255.264,44	R\$ 244.078,61	R\$ 131.256,48